

Утверждаю:

Генеральный директор  
ОАО "Мособлкапстрой"  
Александров О.Ю.



2010г

Согласованно:

Генеральный директор  
ОАО "Софринский демостроительный комбинат"

Уразбахтин М.Р

2010г



### График выполнения работ по завершению строительства

многоэтажного жилого дома корпуса.11, мкр.Центральный, пос.Лесной, Пушкинский район Московской области.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость выполнения работ, тыс.руб.	Срок выполнения									
					2010 г.									
					август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Подготовительные работы (расконсервация)	%	100.											
2	<b>Надземная часть здания</b>			<b>9000.00</b>										
2.1	общестроительные работы	%	35	2000.00										
2.2	Отделочные работы (места общественного пользования)	%	100	5000.00										
2.3	благоустройство территории	%	50	2000.00										
3	<b>Внутренние инженерные сети и системы</b>			<b>21139.61</b>										
3.1	Отопление внутреннее. ТП 1,2,3, вентиляция.	%	70	4341.25										
3.2	Внутреннее эл.снабжение, молниезащита	%	60	5000.00										
3.3	Внутреннее водоснабжение с узлом управления	%	70	3000.00										
3.4	Канализация	%	70	429.20										
3.5	Слабые токи (телефон, телевидение, радиовещание, пожарная сигнализация и извещение о пожаре)	%	100	2234.16										
3.6	Лифты (приобретение, монтаж, ПНР, диспетчеризация лифтов, обследование ИТЦ, сдача Ростехнадзору)	%	80	5895.00										
3.7	Система мусороудаления	%	25	240.00										
4	<b>Наружные инженерные сети</b>			<b>31677.55</b>										
4.1	Электроснабжение наружное (РТП, ТП-11, ТП-4, ввод в здание-наружные сети)*	%	100	14500.00										
4.2	Наружные сети водоснабжение	%	100	4063.00										
4.3	Наружные сети теплоснабжение	%	100	11000.00										
4.4	Водоотведение	%	50	614.55										
4.5	Слабые токи	%	100	1500.00										

\*-Без учёта затрат на оформление дополнительной мощности (договор технологического присоединения)

Гл.инженер ОАО "Мособлкапстрой"

Ворожцов В.Н